Comune di Mazzè
Città Metropolitana di Torino

Oggetto: Lavori di Riqualificazione area pedonale di via Italia (traversa interna al centro abitato della S.P. n. 595 "di Mazzè") e Piazza Mattea

data: settembre '18	aggiornamenti:	tav. 15	Cronoprogramma

scale grafiche:	esistente / progetto / variante	preliminare	definitivo	esecutivo

Il Responsabile
Servizio Tecnico LL.PP. - Manutenzioni
(arch. Arturo Andreol)

Progettisti
(arch. Arturo Andreol) (geom. Giorgio Pissardo)

FASI LAVORATIVE / DURATA DEI LAVORI

N.	Descrizione attività lavorative	I° Settim.	II° Settim.	III° Settim.	IV° Settim.	V° Settim.	VI° Settim.	VII° Settim.	VIII° Settim.	IX° Settim.	X° Settim.
	VIA ITALIA										
1	allestimento cantiere e installazione segnaletica										
2	scavo per rimozione cordoli esistenti, cassonetto stradale										
3	scavi per tubazioni fognarie e cavidotti, demolizione caldane in cls, tracce a muro										
4	realizzazione condotta di raccolta acque meteoriche- allacciamento pluviali e alla fognatura										
5	realizzazione cavidotto di predisposizione per illuminazione a pavimento										
6	realizzazione pozzetti per caditoie stradali, di ispezione e per rete elettrica- messa in quota chiusini										
7	realizzazione sottofondo stradale - riempimenti - regolarizzazioni- battuti in cls - impermeabiizzazioni										
8	provvista e posa in opera lastre in pietra per marciapiedi										
10	provvista e posa cordoli in pietra										
11	provvista e posa in opera di marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio										
12	realizzazione ripristini pavimentazione bituminosa manomessa, sigillature										
13	rifacimento segnaletica stradale orizzontale										
14	opere da giardiniere										
15	rimozione cantiere										
	PIAZZA MATTEA										
16	allestimento cantiere e installazione segnaletica										
17	scavi per tubazioni fognarie e cavidotti, demolizione caldane in cls										
18	scarifiche pavimentazione bituminosa e disfacimento tratto di pavimentazione in marmette autobloccanti										
19	realizzazione condotta di raccolta acque meteoriche										
20	realizzazione cavidotto di predisposizione per illuminazione a pavimento										
21	realizzazione pozzetti per caditoie stradali e per rete elettrica - messa in quota chiusini										
22	realizzazione sottofondo stradale - riempimenti - regolarizzazioni- battuti in cls - impermeabiizzazioni										
23	provvista e posa cordoli in pietra per marciapiedi e cordoli in cls a delimitazione nuova pavimentazione										
24	provvista e posa in opera di marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio										
25	realizzazione pavimentazioni bituminose di sottofondo										
26	realizzazione attraversamento pedonale con l'impiego di conglomerato bituminoso colorato										
27	realizzazione ripristini pavimentazione bituminosa e in cls manomessa, sigillature										
28	realizzazione segnaletica verticale										
29	rimozione cantiere										
30	incidenza giorni di andamento stagionale sfavorevole, assestamenti massacciate stradali e per imprevisti										